



Finanziato
dall'Unione eu

NextGenerationEU

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DRAMMA ANTICO
Protocollo in Uscita num: 476
Data Protocollo: 07/09/2023



MINISTERO
DELLA
CULTURA

CONSEGNA LAVORI IN APPALTO INTEGRATO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 120/2020 E S.M.I.), E COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L.77/2021 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 108/2021) E DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO IL TEATRO GRECO DI SIRACUSA, VIA G. AGNELLO – SIRACUSA

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura".

CUP: F31I22000630006

CIG 97925213F8

Stazione Appaltante: *INDA ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO ONLUS*

Titolo Progetto: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO IL TEATRO GRECO DI SIRACUSA, VIA G. AGNELLO – SIRACUSA – CUP F31I22000630006.

ID DOMANDA: dell'allegato A2 del decreto n. 156/2023;

Contributo definitivo di € 2.042.876,40 (*duemilioni quarantaduemilaottocentosettantasei/40*), come da Atto d'Obblighi sottoscritto in data 07/06/2023

AGGIUDICATARIO: SCANCARELLO SRL P.IVA 06950000825

IMPORTO AFFIDAMENTO: euro 1.592.404,81

Vista la propria determinazione n. 372 del 20 giugno 2023 con la quale è stato disposto di affidare a SCANCARELLO SRL P.IVA 06950000825 la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso il Teatro Greco Di Siracusa, Via G. Agnello – Siracusa, alle condizioni riportate nel Disciplinare di gara, nonché nei loro relativi allegati, nell'offerta tecnica ed economica presentate e nell'ulteriore documentazione prodotta dal concorrente in sede di gara;

Considerato che il Teatro rimarrà occupato e nessuna lavorazione potrà eseguirsi fino alla data del 23 settembre in quanto sono ancora presenti manifestazioni teatrali;

Considerato quindi che le attività oggetto di contratto potranno essere rese solo parzialmente fino alla data del 23 settembre 2023;

Ciò premesso

in esecuzione della determinazione n. 372 del 20 giugno 2023 e a seguito della stipulazione del relativo contratto in data 29 agosto 2023

il sottoscritto Dario Ticali, in qualità di Direttore dei Lavori



e il signor Gaetano Scancarello in qualità di legale rappresentante della Società Scancarello Srl con sede

concordano quanto segue:

- Il DL procede alla consegna dei lavori ed alla consegna parziale delle aree in appalto integrato nell'ambito del Progetto RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PRESSO IL TEATRO GRECO DI SIRACUSA, VIA G. AGNELLO – SIRACUSA” – CUP F31I22000630006;
- la consegna di tutte le aree verrà effettuata successivamente alla data del 23 settembre con apposito provvedimento formale a cura del DL e del RuP;
- la ditta SCANCARELLO SRL nella persona di Gaetano Scancarello, dichiara:
 - di accettare la consegna dei lavori in appalto integrato e la consegna parziale delle aree, oggetto di affidamento sopra individuato, senza sollevare riserva od eccezione alcuna e alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare di gara e nonché nei loro relativi allegati, nell'offerta tecnica ed economica;
 - di non poter provvedere ai rilievi del teatro fino al suo completo sgombero e quindi di attendere la consegna definitiva e completa delle aree;
 - di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i propri obblighi nonché di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dell'appalto;

Al fine di accelerare le prime lavorazioni ed in particolare quelle relative alle tecnologie, alle opere civili per i monoblocchi e le scale non afferenti a teatro, il DL invita l'appaltatore comunque all'avvio della progettazione per le parti di opera non impegnate dagli eventi teatrali e chiarisce che i tempi previsti in gara decorrono dalla consegna definitiva di tutte le aree. L'Appaltatore accetta e dichiara di iniziare da subito proponendo anche consegne parziali di progettazione da sottoporre ad approvazione ed autorizzazione per la successiva esecuzione.

Il RUP concorda con la suddetta proposta ed invita al rigoroso rispetto dei tempi evidenziando che nel mese di marzo 2024 inizia la organizzazione per i nuovi eventi teatrali e che nessuna attività dovrà arrecare nocimento. Evidenzia altresì che il finanziamento afferisce al PNRR e che è necessario procedere a regolare rendicontazione per stati di avanzamento che auspica siano più veloci possibili ed in linea con il Gantt di progetto.

Il DL
Ing. Dario Ticali

per SCANCARELLO SRL
Gaetano Scancarello in qualità di legale rappresentante.

Visto
Il RUP
Maria Di Giaimo